





Works Inspection Request - WIR — طلب إستلام أعمال

MIR Serial Number:	طلب تسليم كور اسفلت	الرقم التسلسلي : ----
Date	٢٠٢٤/٠٤/٠٤	التاريخ
Location	جدة	المنطقة
Project Title	مشروع تلال الغروب	إسم المشروع
Consultant	مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الإستشاري
Contractor :	شركة طرق الرياض للمقاولات	المقاول

Part A: By the Contractor: — الجزء (أ) : يتم إستكماله من خلال المقاول

Attachments (tick as appropriate) — المرفقات

☒ Sketch attached to show the location(s) كروكي توضيحي للموقع	☐ Inspection Check list قائمة الفحص	☐ Surveyor Field Sheet (if any) سجل إستلام الأعمال المساحية
☐ Approved Shop Drawing الرسومات التنفيذية المعتمدة	☐ Test Reports (if any) تقارير إختبارات (إن وجدت)	☐ Ohters(state) أخري

Discipline: التصنيف	☐ Civil إنشائي	☐ Architectural معماري	☐ Mechanical ميكانيكا	☐ Electrical كهرباء ☐	☐ Other (state) أخري

Description of Works to be inspected and / or tested: — وصف الأعمال المطلوب تسليمها

كور اسفلت طبقة اولي

شارع ٠٤

بلوك ١٠

Works Quantity:

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings

نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد وحسب المخططات المعتمدة

Name: الاسم:	Signature التوقيع: [signature]	Designation المسمى الوظيفي:	Date: 04/04 /2024 التاريخ:


Part B: By the Consultant: — الجزء (ب): يتم إستكماله من خلال الإستشاري

Site Inspector's Comments: — ملاحظات القائم بالإستلام

Name: الإسم	Signature التوقيع [signature]	Designation المسمى الوظيفي:	Date: التاريخ

Witnessed Site Test Results (if any): نتائج إختبارات الموقع (إن وجدت)


Passed ✓ مقبول


Failed مرفوض


N/A لا يوجد

Resident Engineer Final Comments & Decision: — ملاحظات مدير المشروع - استشاري

☑ Approved يعتمد	☐ Approved with Comments يعتمد بملاحظات	☐ Comply Comments and Resubmit معالجة الملاحظات و إعادة التقديم	☐ Rejected مرفوض

Name: الإسم	Signature [signature] التوقيع:	Date: التاريخ

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.

إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته تجاه مطابقة متطلبات العقد

Proficiency Laboratory for building materials
Geotechnical studies -Testing Labs for Soil, Concrete, Asphalt & Construction Materials

Proficiency Lab

شركة مختبر الكفاءة لمواد البناء
(فحص التربة والأساسات والخرسانة والأسفلت والمواد الانشائية)

Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Report No.	PRO-240463.3
Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	Test Date	4/4/2024
Location	جدة - حى الامير فواز - مخطط تلال الغروب	Report Date	6/4/2024
Location / Station	STA. 0+000 to STA. 0+262.5	Tested By	Abdullah
Description:	BBC		

ASPHALT CORES

Sample No.	STATIONS	Thickness (cm)	Wt. In Air (g)	Wt. in Water (g)	Wt. in SSD (g)	VOLUME (cm³)	Gmb (g/cm³)	Gmm (g/cm³)	Compaction (%)	Required Compaction (%)
1	STA. 0+010	6.2	951	541	953.1	412.1	2.308	2.619	88.1	
2	STA. 0+035	5.2	754.4	415.6	756.4	340.8	2.214	2.619	84.5	
3	STA. 0+055	6.1	929.9	520	931.5	411.5	2.260	2.619	86.3	
4	STA. 0+095	4.4	643.2	352.1	646.2	294.1	2.187	2.619	83.5	
5	STA. 0+135	6.2	968.1	555.8	971.8	416	2.327	2.619	88.9	
6	STA. 0+160	6.1	1016.4	573.2	1022.5	449.3	2.262	2.619	86.4	
7	STA. 0+190	6.9	1052	584.8	1055.1	470.3	2.237	2.619	85.4	
8	STA. 0+220	5.9	886	506.1	888.3	382.2	2.318	2.619	88.5	
9	STA. 0+250	6.0	904	504.7	908	403.3	2.242	2.619	85.6	
	Average Thick.CM	5.9					Average Comp.		86.4	



Room 372575 commercial Jeddah, license [illegible] Commercial Registration 4030391463
Email: lab@proficiencylabb.com www.proficiencylabb.com Mob.:0552210350
30 St. - Ar Rabwah Dist. - [illegible] - Kingdom of Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية
أمانة جدة
الادارة العامة للاشراف والتنفيذ



المطور/ شركة سانى العامرية



الاستشارى العام / الابنية للاستشارات الهندسية



الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية



المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات



P.N:

St. B10-1

St. B10-2

St. B10-3

217 218 219 215 214 220 221

MOSQUE

225 224 223 222 226 227 228

IMAM HOUSE

Kinder gard

FIRE TANK

231 230 229 232 233 234

FACILITIES
8,213
m2

PED. B10-1, PED. B10-2, PED. B10-5, PED. B10-6, PED. B10-7, PED. B10-10, PED. B10-11, PED. B10-12, PED. B10-14, PED. B10-15, PED. B10-16, PED. B10-17, PED. B10-20, PED. B10-21, PED. B10-22, PED. B10-23, PED. B10-24, PED. B10-27

EXIENT.
EXIENT.